


| <b>UVV-Prüfprotokoll</b>  |  |  |                   |                 |     |
|---|--|--|-------------------|-----------------|-----|
| <b>Prüfbericht-Nr.:</b>   | <b>1</b>                                 | <b>Datum:</b>  | <b>08.04.2021</b> |                 |     |
| <b>Auftraggeber:</b>  | Geotec                                   | <b>Auftragsnummer:</b>   |                   |                 |     |
| <b>Straße:</b>  | Aspastr. 26                              | <b>Ausführungsort:</b>   |                   |                 |     |
| <b>Ort:</b>   | 59394 Nordkirchen                        | <b>Straße:</b>   |                   |                 |     |
| <b>Kontaktperson:</b>   |  | <b>Ort:</b>  |                   |                 |     |
| <b>Telefonnummer:</b>   |  | <b>Prüfung durch Firma:</b>  |                   |                 |     |
|   |  | <b>Ansprechpartner:</b>  |                   |                 |     |
|   |  | <b>Telefonnummer:</b>  |                   |                 |     |
| <b>Maschinendaten:</b>  |  | <b>Prüfer:</b>   |                   |                 |     |
| <b>Typ:</b>   | Carrymax                                 | <b>Arbeitszeit/Anfahrt:</b>  |                   |                 |     |
| <b>Maschinennummer:</b>   | 3-813274                                 | <b>Fahrt hin</b>   | ___ km            | von ___ bis ___ | Uhr |
| <b>Motornummer:</b>   | 1JW8121                                  | <b>Fahrt zurück</b>  | ___ km            | von ___ bis ___ | Uhr |
| <b>Baujahr:</b>   | 04.2021                                  | <b>Wartezeit</b>   | ___ Std.          | von ___ bis ___ | Uhr |
| <b>Betriebsstunden:</b>   | 0  | <b>Arbeitszeit</b>   | ___ Std.          | von ___ bis ___ | Uhr |
| <b>Letzte UVV am:</b>   | /  |  |                   |                 |     |
| <b>UVV-Prüfung (jährlich):</b>  |  |  |                   |                 |     |
| Pos.  | Prüfungspunkt                            | Status   | Bemerkungen       |                 |     |
| 1   | allgemeiner Maschinenzustand             | 1  |                   |                 |     |
| 2   | Zurpunkte prüfen(Risse, verzogen)        | 1  |                   |                 |     |
| 3   | nach Leckagen prüfen                     | 1  |                   |                 |     |
| 4   | allgemeiner Zustand Hydraulikschläuche   | 1  |                   |                 |     |
| 5   | Spülschlauch prüfen(Risse, Knickstellen) | 1  |                   |                 |     |
| 6   | Windenseile prüfen                       | 4  |                   |                 |     |
| 7   | Vorschubkette/seil prüfen                | 4  |                   |                 |     |
| 8   | Warn/Hinweisschilder prüfen              | 1  |                   |                 |     |
| 9   | Schalter, Hebel u. Manschetten prüfen    | 1  |                   |                 |     |
| 10  | Joysticks auf 0-Stellung prüfen          | 4  |                   |                 |     |
| 11  | Motorhaubenzylinder /-gurt prüfen        | 4  |                   |                 |     |
| 12  | Starterbatterie Befestigung prüfen       | 1  |                   |                 |     |
| 13  | Starterbatterie Polklappen prüfen        | 1  |                   |                 |     |
| 14  | Fahrwerksketten auf Spannung prüfen      | 1  |                   |                 |     |
| 15  | Fahrwerksketten auf Verschleiß prüfen    | 1  |                   |                 |     |
| 16  | Handbuch vorhanden                       | 1  |                   |                 |     |
| 17  | Prüfplakette aufkleben mit Datum         | 1  |                   |                 |     |
|   |  |  |                   |                 |     |
|   |  |  |                   |                 |     |
|   |  |  |                   |                 |     |
|   |  |  |                   |                 |     |
| <b>Status:</b>  |  | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1 geprüft und ok.</span> <span>3 Austausch / Reparatur erforderlich</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>2 erneuert / ausgetauscht</span> <span>4 nicht erforderlich      5 nicht vorhanden</span> </div> |                   |                 |     |
| <b>UVV-Prüfung bestanden:</b><br><b>Ja</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b> <input type="checkbox"/><br><b>Nächste UVV-Prüfung:</b> _____ <b>04.2022</b> |  |  |                   |                 |     |
| 08.04.2021<br>_____<br>Unterschrift Prüfer / Datum  |  | <br>_____<br>Unterschrift des Kunden / Datum   |                   |                 |     |